

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA –
ANDĚLSKÁ HORA



Harmonogram prací od 22.4.-9.6. 2025

činnost \ čas - dny	dny	22.4. - 23.4.	24.4.-4.5.	5.5.-22.5.	23.5.-30.5.	31.5.-9.6.	9.6. 2025
Předání staveniště	1						
Stavební práce							
osazení dopravního značení a světelné signalizace 22.4.-9.6.	1						
úprava vozovky ve spodní části - rozšíření směrem ke trati	2						
zřízení přeložky plynovodu	11						
odstranění živičného krytu vozovky pro budování gabionové zídky (GZ)	1						
těžení zemny pro GZ	2						
zřízení podkladní vrstvy pod GZ	3						
stavba GZ výšky max. 1,5 m, délky 47 m, vč. části odvodňovacího žlabu	4 až 17						
ÚPLNÁ UZÁVĚRA 7 DNÍ 23.-30.5							
odfrézování živičného krytu vozovky	1						
odtěžení zeminy pro novou niveletu vozovky	2						
pokládka žulových kostek 15/17 na žlaby vlevo 73,5m a 26,9m vpravo	2,3,4,5						
KONSTRUKCE Č. 1 - VOZOVKA							
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (110 Mpa) ŠDa 0/63 Ge 150 mm	4						
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (70 Mpa) ŠDa 0/63 Ge min. 150 mm	5						
příčný odvodňovací žlab 10,25m	5						
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMLUZNÍ PI -E 0,60-1,30 kg/m2	6						
ASFALOTVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU ACP 22+ 70 mm	6						
SPOJOVACÍ POSTŘÍK EMLUZNÍ PS-E 0,20-0,30 kg/m2	6						
ASFALOTVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 40 mm	7						
KONSTRUKCE Č. 2 - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ PROVOZ							
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (50 Mpa) ŠDa 0/63 Ge 150 mm	1						
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 L 40 40 mm ČSN 73 6131	1						
VÁZANÁ DLAŽDBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 100/200/60 ŠEDÁ DL 60 60 mm	2						
KONSTRUKCE Č. 3 - SCHODIŠTĚ							
Štěrkopísek frakce 8/16 ŠP 100	3						
Podkladní deska ze železobetonu C25/30 XF4 150 mm	3						
Schodišťový stupeň 170x350x1650 150 mm	4						
zábradlí	6 až 7						
Předání stavby	1						
V Lovosicích dne 14.4. 2025							